


Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin juin 2008


Jonction
Moutier Sud

Bétonnage des appuis
des éléments de la GAT



162 m effectués

Pose des éléments
préfabriqués de la GAT




64 m effectués

Tube aval L = 1'127 m

Tube amont L = 1'149 m


Jonction
Moutier Nord

Bétonnage du radier
de la contre-voûte



360 m effectués

Bétonnage de
la contre-voûte



223 m effectués

Etat des travaux

Tube aval

Bétonnage appuis éléments GAT : 162 m (14 %)

Pose des éléments GAT : 64 m (5 %)

Tube amont

Bétonnage radier de la contre-voûte : 360 m (30 %)

Bétonnage contre-voûte : 223 m (19 %)

18.07.2008