


Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin juillet 2008

Jonction
Moutier Sud


Jonction
Moutier Nord

Bétonnage des appuis
des éléments de la GAT

Pose des éléments
préfabriqués de la GAT



446 m effectués




156 m effectués

Tube aval L = 1'127 m

Tube amont L = 1'149 m

Bétonnage du radier
de la contre-voûte

Bétonnage de
la contre-voûte



697 m effectués



447 m effectués

Etat des travaux

Tube aval

Bétonnage appuis éléments GAT : 446 m (39 %)

Pose des éléments GAT : 156 m (14 %)

Tube amont

Bétonnage radier de la contre-voûte : 697 m (61 %)

Bétonnage contre-voûte : 447 m (39 %)

27.08.2008