


Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin octobre 2008

Jonction Moutier Sud


Jonction Moutier Nord

Remblai GAT tube aval




560 m effectués

Bétonnage des appuis des éléments de la GAT tube aval



Terminé

Pose des éléments préfabriqués de la GAT tube aval




Terminé

Tube aval L = 1'127 m


Tube amont L = 1'149 m

Bétonnage du radier de la contre-voûte tube amont



Terminé

Bétonnage de la contre-voûte tube amont



1'148 m effectués

Etat des travaux

Tube aval

Bétonnage appuis éléments GAT	: 1'134 m (100 %)
Pose des éléments GAT	: 1'134 m (100 %)
Remblai GAT	: 560 m (49 %)

Tube amont

Bétonnage radier de la contre-voûte	: 1'160 m (100 %)
Bétonnage contre-voûte	: 1'148 m (99 %)