


# Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin novembre 2008

Jonction  
Moutier Sud


Jonction  
Moutier Nord

Remblai GAT



740 m effectués

Bétonnage de la piste  
de chantier



555 m effectués

Pose de l'étanchéité




105 m effectués

Tube aval

Tube amont

Pose des éléments GAT



672 m effectués

## Etat des travaux

### Tube aval

Bétonnage appuis éléments GAT	: 1'134 m (100 %)
Pose des éléments GAT	: 1'134 m (100 %)
Remblai GAT (côté fuite)	: 1'127 m (100%)
Remblai GAT (côté GUP)	: 740 m (66 %)
Bétonnage piste de chantier	: 555 m (49 %)
Pose de l'étanchéité	: 105 m (9 %)
Excav. niches SOS (7)	: 1 niche excav.

### Tube amont

Bétonnage radier de la contre-voûte	: 1'160 m (100 %)
Bétonnage contre-voûte	: 1'160 m (100 %)
Pose des éléments GAT	: 672 m (58 %)