


Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin septembre 2008

Jonction Moutier Sud


Jonction Moutier Nord

Remblai GAT



50 m effectués

Bétonnage des appuis des éléments de la GAT



802 m effectués

Pose des éléments préfabriqués de la GAT




707 m effectués

Tube aval L = 1'127 m


Tube amont L = 1'149 m

Bétonnage du radier de la contre-voûte



985 m effectués

Bétonnage de la contre-voûte



885 m effectués

Etat des travaux

Tube aval

Bétonnage appuis éléments GAT	: 802 m (71 %)
Pose des éléments GAT	: 707 m (63 %)
Remblai GAT	: 50 m (4 %)

Tube amont

Bétonnage radier de la contre-voûte	: 985 m (86 %)
Bétonnage contre-voûte	: 885 m (77 %)