



N16 Court - Tavannes


TUNNEL SOUS LE MONT
Etat des travaux au 30 JUIN 2009



1 _ VOUTE PARAPLUIE



2 _ EXCAVATION CALOTTE




2a _ EXCAVATION CALOTTE AVEC LANCES (parapluie)


Avancement par rapport à la longueur de percement

| | | |
|---------------------------|--------|----------|
| Portail Nord L = 440 m | 38.6 % | } 66.2 % |
| Portail Sud L = 315 m | 27.6 % | |


3 _ EXCAVATION PLEINE SECTION



4 _ BETONNAGE RADIER



5 _ BETONNAGE VOUTE



\\Sdi\global\Affaires\9270\Intérim DGT (suivi des projets)\Tunnel Sous le Mont\Avancement travaux\SIT_ETAPE_1_EXCAVATION_ETAT_AVANCEMENT.dwg