


Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin janvier 2009

Jonction Moutier Sud


Jonction Moutier Nord

Bétonnage de la piste de chantier




1'127 m effectués

Pose de l'étanchéité



380 m effectués

Bétonnage de l'anneau intérieur




88 m effectués

Tube aval


Tube amont

Pose des éléments GAT



1'160 m effectués

Remblai GAT



570 m effectués

Travaux en cours

Tube aval

Bétonnage piste de chantier	: 1'127 m (100%)
Pose de l'étanchéité	: 380 m (34%)
Bétonnage anneau intérieur	: 88 m (8%)
Excav. niches SOS (7)	: 4 niches excavées

Tube amont

Pose des éléments GAT	: 1'160 m (100%)
Remblai GAT	: 570 m (49%)