


Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin février 2009


Jonction
Moutier Sud

Pose de l'étanchéité



500 m effectués

Bétonnage de l'anneau intérieur




238 m effectués

Jonction
Moutier Nord

Tube aval

Tube amont

Remblai GAT



650 m effectués

Travaux en cours

Tube aval

Pose de l'étanchéité : 500 m (44 %)
Bétonnage anneau intérieur : 238 m (21 %)
Excav. niches SOS (7) : 5 niches excavées

Tube amont

Remblai GAT : 650 m (56 %)