

N16 Court - Tavannes

TUNNEL SOUS LE MONT
Etat des travaux au 31 AOUT 2010

TUNNEL SOUS LE MONT
Longueur de percement = 1140 m

TAVANNES

TM 0.00

28.00

Portail SUD
HM 0.00

HM 100

HM 200

HM 300

HM 400

HM 500

HM 600

578.00

HM 700

HM 800

HM 900

HM 1000

HM 1100

HM 1200

Portail NORD

Avancement par rapport à la longueur de percement

EXCAVATION CALOTTE	1140.0 M	100 %
EXCAVATION PLEINE SECTION	578.0 M	50.7 %
BETONNAGE RADIER	365.5 M	32.1 %
BETONNAGE VOUTE	28.0 M	2.5 %

