

N16 Court - Tavannes

TUNNEL SOUS LE MONT
Etat des travaux au 30 SEPTEMBRE 2010

TUNNEL SOUS LE MONT
Longueur de percement = 1140 m

TAVANNES

TM 0.00

417.00

Portail SUD

HM 0.00

HM 100

HM 200

HM 300

HM 400

HM 500

HM 600

HM 700

HM 800

HM 900


HM 1000

HM 1100


HM 1200

Portail NORD

1 - VOUTE PÂRAPLUIE




2 - EXCAVATION CALOTTE




Avancement par rapport à la longueur de percement

EXCAVATION CALOTTE	1140.0 M	100 %
EXCAVATION PLEINE SECTION	593.0 M	52.0 %
BETONNAGE RADIER	415.5 M	36.4 %
BETONNAGE VOUTE	128.0 M	11.2 %


5 - BETONNAGE VOUTE



4 - BETONNAGE RADIER



3 - EXCAVATION PLEINE SECTION



profil en long du tunnel

