

N16 Court - Tavannes

TUNNEL SOUS LE MONT
Etat des travaux au 31 JANVIER 2011

TUNNEL SOUS LE MONT
Longueur de percement = 1140 m

TAVANNES

TM 0.00

TM 17.00

Portail SUD
HM 0.00

HM 100

HM 200

HM 300

HM 400

HM 500

HM 600

HM 700

HM 800

HM 900

HM 1000


HM 1100

HM 1200


Avancement par rapport à la longueur de percement

EXCAVATION CALOTTE	1140.0 M	100 %
EXCAVATION PLEINE SECTION	920.0 M	80.7 %
BETONNAGE RADIER	646.5 M	56.7 %
BETONNAGE VOUTE	378.0 M	33.2 %


1 _ VOUTE
PARAPLUIE




2 _ EXCAVATION
CALOTTE




5 _ BETONNAGE
VOUTE



4 _ BETONNAGE
RADIER



3 _ EXCAVATION
PLEINE SECTION



profil en long
du tunnel

